

附件：

三季度十件民生实事推进情况一览表

责任单位	序号	实事任务	工作部署情况	责任人	工作进展情况	下一步工作要求
交通局	1	启动堰官路 35 公里拓宽改造	①6 月底通过省公路局施工图审查	祝 君	完成施工图设计，待评审	10 月份招标，确保年内开工建设
			②8 月底进入招标程序		完成施工图设计评审，具备招标条件	
			③10 月初开工建设			
			④2019 年 5 月竣工（工期 18 个月）			
	2	完善通村水泥路 335 公里	①4 月中旬首批 29 村项目全部开工	李建军 张 宏	已于 9 月中旬全部完工	办 结
			②5 月第二批 27 村项目全部开工			
	3	集镇大桥建设	建设石门集镇大桥	陈民主	7 月份主体合拢，扫尾工程即将结束	办 结
	4		建设民主炭洞子湾大桥（原定南宫山镇龙安大桥）		已进入招标阶段	10 月底开工建设
	5		建设堰门七一大桥		已开工，正在进行桥梁桩基施工	
	6	改扩建通村路 50 公里	天坪村道路拓宽硬化 7 月底竣工	祝 君		办 结
	7		杨家院子 2 公里道路改造 5 月竣工	谢承海		办 结
	8		柳林至长征库岸路路基 6 月底完工	刘明鹏		办 结
	9		三季度实施柳林至长征库岸路硬化	祝 君	因向上争取沿江公路建设项目，故硬化工程暂缓	
	10		年底前完成南宫山北大门至平利县洛河界 2 公里道路路基工程	祝 君	8 月中旬完成招投标，已开工建设	
	11		4 月底前开工通村路改造 33 公里	张 宏		办 结

责任单位	序号	实事任务	工作部署情况	责任人	工作进展情况	下一步工作要求
住建局	12	启动老城区棚改造	城东片区：①4月完成风险评估；②6月完成新建商住楼规划设计；③四季度启动商住楼建设	包涂斌浪	签定征收协议161户、占比92%；城东片区安置房建设地块（粮食局周边）房屋正在拆除，安置小区项目已发布招标公告；文化广场3号楼正在进行基础施工	10月份开工建设
	13		城西片区：①4月完成入户摸底；②7月出台片区征收补偿方案，启动迁移木器厂外围商铺；③三季度完成兴隆街1号楼主体；④年内完成木器厂拆迁		木器厂评估工作完成，目前正在开展征收谈判；外圈商铺搬迁优惠政策正在制定；兴隆街片区1号楼120套安置房主体已封顶，2号楼正在进行基础施工	10月份建成柑竹坝建材市场，启动外围商铺搬迁工作
	14		新街片区：①5月完成生司门面房住户征迁；②6月完成生司拆迁；③三季度启动新街1号楼规划设计；④年内开工建设1号楼		新街片区策划方案已经完成，房屋预评估工作即将完成，百司地块土地招拍挂正在进行，工商银行和原财贸招待所征收方案已确定	10月下旬启动片区内房屋征收工作
	15		河滨大道片区		根据县棚改领导小组安排暂缓实施	
	16	建设休闲步道2公里	4月底建成莲花山珍稀植物园步道2公里	郑安		办 结
	民政局	17	建设健康养生苑	①4月下旬收回河滩地	李平	7月下旬完成招投标，施工企业已进场，正进行主体建筑基础开挖
②5月初进入招标程序				伍先儒		
③6月底前开工建设，2018年2月主体完工						
18		新建2所区域性敬老院	官元敬老院①4月初进行设计评审；②4月底进入招标程序；③5月底开工，三季度主体完工；	伍先儒	已开工建设	加快房屋主体建设
			藺河敬老院①6月下旬招标		已开工，进入房屋主体建设阶段	
19			②三季度开工，年内主体完工			

承办单位	序号	实事任务	工作部署情况	具 体 责任人	工作进度	下一步工 作要求
教体局	20	启动 2 个或以上幼儿园新建或改扩建	扩建城关幼儿园①4 月上旬完成初设方案评审	邹田新	完成原耳扒幼儿园土地征收，旧房已拆除；完成党校家属楼住户拆迁及党校机关搬迁；项目已完成招投标	10 月开工建设
			②6 月底完成土地征收			
			③三季度开工建设			
			④2018 年秋季建成招生			
	21		启动黄家河坝幼儿园①4 月份开工		已开工，因滑坡治理和新增 1 户拆迁致使项目停滞	加快拆迁进度
			②10 月主体完工			
	22	建设柑竹坝室内体育馆	年内主体完工		体育馆两层主体框架完工	11 月吊装顶棚
发改局	23	建成柑竹坝创客创业园	①4 月底主体封顶	卢修顶	创客创业园主体已竣工；进驻单位室内装修工程进入招投标程序	10 月份启动室内装修，年内搬迁入住
			②5 月开始装修			
			③9 月交付使用			
人社局	24	为 50 名以上大学生提供创业平台	待创客创业园建成投用后实施	张前武	整合项目资金 500 万元用于创客创业园建设；创业平台正在装修	
政府办	25	实施“数字岚皋”工程	①5 月进入建设项目招标程序	周春晖	项目于 8 月底完成招投标，指挥大厅装修已进场施工；数据中心建设已开始设计采集信息	
			②6 月启动建设			
			③年内建成并上线运行			
文广旅游局	26	建设县文化艺术中心（2016 年度实事）	①5 月底进入招标程序	许祖琴	项目初设评审、施工图纸完成，正抓紧办理用地手续、规划许可和科研批复等前期工作；场地整理已进入招投标程序	10 月底项目招标，11 月底开工建设
			②6 月下旬开工建设			
			③2018 年 6 月建成投用			